

## ANEXO V C



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**  
**DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS**

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PRAÇA DA MULHER  
 LOCAL: LAURO DE FREITAS - BAHIA  
 BASES: 02/2022  
 REVISÃO: 0

SINAPI: 02/2022

LS (HORISTA) 85,04%

BDI : 29,79%

| ITEM                     | DISCRIMINAÇÃO                     | %     | R\$ C/BDI | MÊS 1     |            | MÊS 2      |         | MÊS 3      |         |            |         |
|--------------------------|-----------------------------------|-------|-----------|-----------|------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| 1                        | ADMINISTRAÇÃO LOCAL               | 2,19  | 4.771,11  | 1.590,37  | 33,33%     | 1.590,37   | 33,33%  | 1.590,37   | 33,33%  |            |         |
| 2                        | SERVIÇOS INICIAIS                 | 15,17 | 33.028,53 | 33.028,53 | 100,00%    | -          | -       | -          | -       |            |         |
| 3                        | SINALIZAÇÃO, TRÂNSITO E SEGURANÇA | 3,49  | 7.588,64  | 7.588,64  | 100,00%    | -          | -       | -          | -       |            |         |
| 4                        | LIMPEZA DA ÁREA/DEMOLIÇÕES        | 18,08 | 39.351,93 | 39.351,93 | 100,00%    | -          | -       | -          | -       |            |         |
| 5                        | TERRAPLANAGEM                     | 2,08  | 4.529,35  | 2.264,68  | 50,00%     | 2.264,68   | 50,00%  | -          | -       |            |         |
| 6                        | PAVIMENTAÇÃO                      | 13,59 | 29.579,17 | -         | -          | 23.663,34  | 80,00%  | 5.915,83   | 20,00%  |            |         |
| 7                        | URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO            | 3,20  | 6.959,22  | -         | -          | -          | -       | 6.959,22   | 100,00% |            |         |
| 8                        | COBERTURA                         | 34,83 | 75.816,05 | -         | -          | 75.816,05  | 100,00% | -          | -       |            |         |
| 9                        | PINTURA                           | 0,76  | 1.645,10  | -         | -          | -          | -       | 1.645,10   | 100,00% |            |         |
| 10                       | SERVIÇOS COMPLEMENTARES           | 5,31  | 11.548,00 | -         | -          | -          | -       | 11.548,00  | 100,00% |            |         |
| 11                       | LIMPEZA FINAL DA OBRA             | 1,31  | 2.846,55  | -         | -          | -          | -       | 2.846,55   | 100,00% |            |         |
| <b>TOTAL PARCIAL :</b>   |                                   |       |           | 83.824,15 | 38,51%     | 103.334,43 | 47,47%  | 30.505,07  | 14,01%  |            |         |
| <b>TOTAL ACUMULADO :</b> |                                   |       |           | 100,00    | 217.663,65 | 83.824,15  | 38,51%  | 187.158,58 | 85,99%  | 217.663,65 | 100,00% |