

**OBRAS EXECUTADAS NO MUNICÍPIO (CONCLUÍDAS E EM ANDAMENTO)**

**SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Nº PROCESSO ADM	INÍCIO DA OBRA	Nº DO CONTRATO	OBJETO	FORNECEDOR	ENDEREÇO	FONTE	SALDO INICIAL	SALDO ATUAL DO CONTRATO	ADITIVO CONTRATADO	VIGÊNCIA	COORDENAÇÃO	PERCENTUAL FÍSICO	PERCENTUAL FINANCEIRO
05.728/2019	13/04/2020	229/2019	Construção de 03 quadras.	PAVLOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA	Av. Antoni Carlos Magalhães, 703, terreo, Serrinha BA	CONVÊNIO	META 01: 760.153,46 META 02: 149.513,01 TOTAL: 909.666,47	META 01: 27.648,53 META 02: 31.331,70 TOTAL: 58.980,23	R\$ -	CONCLUÍDA	EDIFICAÇÕES		
07.598/2018	04/02/2019	146/2018	Construção de Centro de Referencia e Assistencia Social-CREAS	PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	Rua das Mangueiras, 166, Novo Horizonte, Salvador/BA.	CONVÊNIO	META 01:252.544,93 CP: 457.841,92 TOTAL: 710.386,85	META 01: 51.376,33 META 02: 0,00 TOTAL: 51.376,33	R\$ 72.338,70	CONCLUÍDA	EDIFICAÇÕES		
15.561/2018	16/10/20218	124/2018	Implantação de Academia no estadio Municipal Gerino de souza filho	LIENCBRAS DO BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Av. Brigadeiro Mario Ephingaus, nº329, Box 15 - Centro Comercial Top Center	CONVÊNIO	META 01: 290.314,20 META 02: 0,00 TOTAL: 293.314,20	META 01: 8.099,420 META 02: 0,00 TOTAL: 8.099,42	R\$ -	CONCLUÍDA	EDIFICAÇÕES		
03.189/2018	01.10.2018	121/2018	Complementação das Obras da Creche da Av. Fortaleza	PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	Rua das Mangueiras, 166, Novo Horizonte, Salvador/BA.	CONVÊNIO	META 01: 391.853,43 META 02: 153.081,40 TOTAL: 544.934,83	META 01: 7.241,45 META 02: 0,00 TOTAL: 7.241,45	R\$ 135.326,33	CONCLUÍDA	EDIFICAÇÕES		
03.321/2018	23.08.2018	082/2018	Centro de Referencia em asistncia Social	JAUJA CONSTRUÇÕES EIRERLLI - EPP	Av. Fernandes da Cunha, nº 10 , Edf. Primavera, sala 101 - Mares.	CONVÊNIO	META 01: 213.880,27 CP: 179.324,69 TOTAL: 393.204,96	META 01: 1.068,02 META 02: 0,00 TOTAL: 1.068,02	R\$ 80.627,00	CONCLUÍDA	EDIFICAÇÕES		
17.505/2017	10.05.2018	037/2018	Reforma e Ampliação do Mercado Municipal - Etapa 1, 2 e 3.	Osolev Construtora LTDA	Av. Brigadeiro Mario Ephingaus, nº 78, Sala 16 e 17 - Porto 3 Business Center	CONVÊNIO	META 01: 949.563,52 TOTAL: 949.563,52	META 01:156.894,89 META 02: 0,00 TOTAL:156.894,89	R\$ 106.879,43	CONCLUÍDA	EDIFICAÇÕES		
11.930/2020	26/04/2021	016/2021	Contratação de Empresa Especializada na Execução das Obras Complementares da Etapa V do PAC ITINGA - Implantação da Creche - LOTE I	MVS ENGENHARIA - MARCELO VICENTE DA SILVA ME	Rua Bossoroca, 204, QD A, Lt 01, Brasília, Feira de Santana/BA . CEP.44.088-540	CONVÊNIO	META 01: 200.172,10 META 02: 280.245,21 TOTAL: 480.417,31	META 01: 95.736,85 META 02: 65.451,46 TOTAL: 161.188,31	R\$ -	CONCLUÍDA	EDIFICAÇÕES		
01.323/2020	11/01/2021	121/2020	Reforma de um campo de futebol, no Município de Lauro de Freitas/Ba.	MAKITORRE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Av. Tancredo Neves, Nº620, Mundo Plaza Empresarial, sala 1406, Caminho das Árvores, CEP.41820-000, Salvador/BA.	CONVÊNIO	META 01: 136.400,01 TOTAL: 136.395,01	META 01: 0,00 TOTAL: 0,00	R\$ -	CONCLUÍDA	EDIFICAÇÕES		
07.238/2021	28/03/2022	005/2022	Contratação de Empresa Especializada para Execução de Obras de conclusão de um Centro de iniciação ao Esporte (CIE-R40. Mod.1, quadras reversíveis), atual Estação Cidadania, localizado na Av. Dois de Julho, S/N,Areia Branca, no Município de Lauro de Freitas/Ba.	CONSTRUMOREIRA LTDA - EPP	Rua Manoel Vitorino, Nº100, Edf. Barros, Centro, Jequié/BA.	CONVÊNIO	META 01: 3.130.731,39 META 02: 264.269,17 TOTAL: 3.395.000,56	META 01: 2.074.904,30 META 02: 132.128,45 TOTAL: 2.207.032,75	R\$ -	31/06/2024	EDIFICAÇÕES		
14.844/2021	01/07/2022	055/2022	REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS JOÃO THIAGO DOS SANTOS E MARTINIANO MAIA	INOVA TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÕES LTDA	Av. Antonio Carlos Magalhães	CONVÊNIO	META 01: 481.104,00 CP: 40.789,44 TOTAL: 521.893,44	META 01: 28.437,10 CP: 1.100,00 TOTAL: 29.537,10	R\$ -	16/12/2023	EDIFICAÇÕES		
08.150/2022	07/08/2023	077/2023	REFORMA DA PRAÇA DOS VEREADORES NO ARACUÍ E CAMPO NO QUINTA DA GLORIA	CB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Alameda Salvador, Shopping Business - Caminho das Arvores	CONVÊNIO	META 01: 400.000,00 CP: 6.640,47 TOTAL: 406.640,47	META 01: 46.764,95 META 02: 0,00 TOTAL: 46.764,95		18/07/2024	EDIFICAÇÕES		
10.247/2021	28.03.2023	169/2022	REFORMA DO CAMPO DE PORTÃO	PAVLOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA	Rua Coronel José Rodolfo -842, Valeria - Salvador	CONVÊNIO	META 01: 118.299,00 META 02: 446.991,44 TOTAL: 565.290,44	META 01: 79.951,13 META 02: 23.808,01 TOTAL: 103.759,14		23/04/2024	EDIFICAÇÕES		

13.914/2017	02/05/2018	175/2017	Reforma da Passarela Beira Rio	DFG CONSTRUÇÕES LTDA - ME	Rua Dom Pedro I, S/N - Espaço Alfa - Camaçari-BA	TESOURO	R\$ 140.245,73	R\$ -	R\$ 35.054,98	CONCLUÍDA	EDIFICAÇÕES		
09.977/2019	25/11/2019	224/2019	Reforma do imóvel onde está localizado a casa do trabalhador	PAVLOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA	AV. Antoni Carlos Magalhães, 703, terreo, Serrinha BA	TESOURO	R\$ 243.081,30	R\$ 43.503,91	R\$ -	CONCLUÍDA	EDIFICAÇÕES		
16.682/2017	09/08/2018	026/2018	Construção do vestário da Piscina e Recuperação do Revestimento da mesma.	JAUJA CONSTRUÇÕES EIRERLLI - EPP	Av. Fernandes da Cunha, nº 10, Edf. Primavera, sala 101 - Mares.	TESOURO	R\$ 212.555,27	R\$ -	R\$ -	CONCLUÍDA	EDIFICAÇÕES		
16.444/2018	28/12/2018	152/2018	Reforma do Corpo de Bombeiro	TRANCON TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELLI	Rua Conselheiro Cunha Lopes nº 13	TESOURO	R\$ 251.989,63	R\$ -	R\$ -	CONCLUÍDA	EDIFICAÇÕES		
16.681/2017	24/04/2018	039/2018	Ampliação dos Cemiterios de Portão e Areia Branca	CROGEMONT CONSTRUÇÃO	Rua Inocencio Antonio da Rocha	TESOURO	R\$ 428.448,55	R\$ -	R\$ -	CONCLUÍDA	EDIFICAÇÕES		
20.516/2019	04/03/2021	104/2020	Obras de Implantação do Vão Central das Flores, localizada no KM 3,35 no Centro de Lauro de Freitas, Bahia.	OZ CONSTRUTORA	Rua Portugal, nº17, Edf. Regente Feijo, sala 901/911	TESOURO	R\$ 474.312,40	R\$ -	R\$ 198.222,83	CONCLUÍDA	EDIFICAÇÕES		
01.964/2019	30/07/2019	115/2019	Construção de Muro do estadio	6VAISS	Praça santo amaro de Ipitanga	TESOURO	R\$ 304.404,51	R\$ 6.759,86	R\$ -	CONCLUÍDA	EDIFICAÇÕES		
05055/2021	08/11/2021	062/2021	RUA MARTA AGUIAR	GRADUS CONSTRUTORA	RUA MOISES DE ARAUJO, Nº 473, QD. C, LOTE 08, GALPÃO 12, BURACQUINHO, LAURO DE FREITAS -BA.	700	R\$ 779.344,02	R\$ 16.660,31		09/12/22	COORD. TÉC. GERAL	97,86%	97,86%
11252/2021	18/04/2022	120/2021	2ª ETAPA TERMINAL DE PORTÃO	INOVA TERRAPLANAGEM	AV. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Nº 760B, CENTRO, SERRINHA - BA.	700	R\$ 181.280,44	-		24/12/22	COORD. TÉC. GERAL	100,00%	100,00%
00280/2020	13/10/2020	123/2020	PAVIMENTAÇÃO PAC ITINGA	GRADUS CONSTRUTORA	RUA MOISES DE ARAUJO, Nº 473, QD. C, LOTE 08, GALPÃO 12, BURACQUINHO, LAURO DE	700	R\$ 5.100.576,90	R\$ 1.563.081,66	954.111,59	19/09/24	COORD. TÉC. GERAL	65,27%	65,27%
						500	R\$ 1.313.069,61	R\$ 664.179,95					
						TOTAL	R\$ 6.413.646,51	R\$ 2.227.261,61					
14038/2021	01/07/2022	060/2022	PAVIMENTAÇÃO RUAS DE PITANGUEIRAS. RUA ERALDO BARBOSA	INOVA TERRAPLANAGEM	AV. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Nº 760B, CENTRO, SERRINHA - BA.	700	R\$ 438.664,66	R\$ 27.367,59		01/04/23	COORD. TÉC. GERAL	93,76%	93,76%
						500	R\$ 23.769,10	R\$ 1.482,92					
						TOTAL	R\$ 462.433,76	R\$ 28.850,51					
00982/2020	01/07/2022	161/2020	RUA MARTA MARIA DE JESUS	EKITAK CONSTRUÇÃO	RUA ROSALVO BARBOSA, Nº 33, PITANGUEIRAS, LAURO DE FREITAS - BA.	700	R\$ 237.915,73	-		02/09/23	COORD. TÉC. GERAL	100,00%	100,00%
19109/2021	06/11/2023	091/2022	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM RUA COM EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARA FIEPIPEDO. PRAÇA VIDA	INOVA TERRAPLANAGEM	AV. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Nº 760B, CENTRO, SERRINHA - BA.	700	R\$ 480.252,47	R\$ 183.349,72		18/07/24	COORD. TÉC. GERAL	61,82%	61,82%
						500	R\$ 212.053,24	R\$ 80.957,21					
						TOTAL	R\$ 692.305,71	R\$ 264.306,93					
06055/2022	15/05/2023	035/2023	EXECUÇÃO DE PROJETO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL	GRADUX BRASIL EIRELE - EPP	RUA DR. JOSÉ PEROBA, Nº 149, SL 301, STIEP, SALVADOR-BA.	700	R\$ 519.000,00	R\$ 489.894,41		28/08/25	COORD. TÉC. GERAL	5,61%	5,61%
06918/2020	11/01/2021	205/2020	CONTENÇÕES DE ENCOSTAS	PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANEGAEM LTDA	RUA DAS MANGUEIRAS, Nº 166, NOVO HORIZONTE, SALVADOR-BA.	500	R\$ 2.826.461,40	R\$ 1.469.227,24		26/06/24	COORD. TÉC. GERAL	48,02%	48,02%
05126/2024	11/03/2020	060/2020	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS -ETAPA 3- LOTE 1 - BAIRRO BURACQUINHO (PORTAO DO SOL); ETAPA 3 - LOTE 2- BAIRRO PORTAO E ETAPA 3 - LOTE -3 - BAIRRO ITINGA -	GRADUS CONSTRUTORA LT	1 -BAIRRO BURACQUINHO (PORTAO DO SOL); ETAPA 3 - LOTE - 2- BAIRRO PORTAO E ETAPA 3 - LOTE -3 - BAIRRO ITINGA -		Total R\$ 3.272.459,68 Lote I R\$ 1.726.958,68, Lote II R\$ 810.034,60, Lote III R\$ 735.466,40	R\$ 124.432,00	05126/2024 Novo Aditivo de valor R\$ 928.752,39 no comite (02735/2024 cancelado) Aditivo de valor R\$ 992.026,18	11/08/2024	DEINFRA		
	19/03/2021	023/2021	Execução das Obras de Pavimentação de Ruas - Etapa 4 - LOTE 1 nos Bairros Itinga, Pq. São Paulo e Jambeiro no município de Lauro de Freitas BA	GRADUS CONSTRUTORA LTDA	Bairros Itinga, Pq. São Paulo e Jambeiro no município de Lauro de Freitas BA		3.385.742,79 + 934.243,40 (reequilibrio) + aditivo de valor 1.012.054,82 = R\$ 5.332.041,01	R\$ 1.325.423,94		19/07/2024	DEINFRA		

18780/2023	25/11/2021	121/2021	Execução das obras da <b>REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO</b> localizada no Loteamento <b>QUINTAS DO PICUAIA</b> , no município de Lauro de Freitas	JOTA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	QUINTAS DO PICUAIA, no município de Lauro de Freitas	R\$ 2.042.530,44 Meta 1 R\$ 1.969.879,13 Meta 2 R\$ 72.651,31	R\$ 96.938,93	<b>18780/2023</b> aditivo de valor R\$ 75.823,58 encontra-se na PGM desde 05/03/2024 obra em conclusao	25/10/2024	DEINFRA		
	19/03/2021	024/2021	Execução das obras de <b>pavimentação de ruas Etapa 4 Lote 2</b> Bairros de Ipitanga e Pitangueiras no município de lauro de Freitas	PAVLOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE MAQUINAS	Bairros de Ipitanga e Pitangueiras no município de lauro de Freitas	R\$ 1.599.161,72	R\$ 125.720,98		18/03/2023	DEINFRA		
03887/2023	05/10/2018	130/2018	<b>ETE</b> Execução das Obras de Implantação da <b>Estação de Tratamento de Esgoto</b> do Sistema de Esgotamento Sanitário da Comunidade do Picaia	PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA Convenio Nº 350.965-67 venc. 31/12/2021	Picaia	R\$ 1.726.813,59	R\$ 86.453,80	<b>03887/2023</b> Semarh p/ ass. Ordenador(17/04/2023) Adt. Valor R\$ 202.216,34	30/10/2023	DEINFRA		
24241/2023	13/05/2020	103/2020	<b>CANAL.</b> EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRO DRENAGEM E QUALIFICAÇÃO DE VIAS NA AV. <b>MARIO EPINGHAUS</b> E RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS	PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	AV. MARIO EPINGHAUS E RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS	R\$ 5.375.470,64 + R\$ 562.566,25 metafísica	R\$ 261.048,41	<b>24241/2023</b> Consulta Juridica encaminhada pela CGM para Seinfra em 08/02/2024	13/02/2023	DEINFRA		
	16/06/2023	009/2023	<b>Controle Tecnológico de Materiais</b> e obras de engenharia no município de Lauro de Freitas	TRANS GEO GEOTECNICA LTDA		R\$ 259.994,40	R\$ 250.619,76		16/06/2024	DEINFRA		
05929/2024	08/12/2023	235/2023	<b>Pavimentação e Drenagem</b> na Rua Manoel Duarte, Itinga	CONSTRUÇÕES ESTRUTURA LTDA	Rua Manoel Duarte, Itinga	R\$ 244.718,08	-	<b>05929/2024</b> Aditivo de prazo + 4 meses em montagem Seinfra Ordem de Serviço 04/03/2024	08/04/2024	DEINFRA		
19417/2022 e 19970/2022	-	-	Serviços de Microdrenagem e Elementos de Micridrenagem da Rua Carlos Conceição em Buraquinho	DENA REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA	Rua Carlos Conceição - Buraquinho	R\$ 251.316,07	R\$ 251.316,07	-		COORDENAÇÃO GERAL		
-	-	-	Requalificação do Largo do Carangueijo - Itinga	CB ENGENHARIA	Largo do Carangueijo - Itinga	R\$ 46.004,88	R\$ 46.004,88	-	-	COORDENAÇÃO GERAL		